Compte-rendu de la réunion du Comité des travaux publics du 21 mars 2024

COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS

Réunion du Comité des travaux publics tenue le 21 mars 2024 à 17h00.

Sont présents à l'ouverture de la présente réunion les membres suivants :

Jean Pierre Charuest, Maire

Benoît Bouthillette, conseiller du district Hatley

Absent (s):

Réjean Mégré, conseiller du district Pomeroy

Autres présences :

Norman Scully, responsable des infrastructures Éric Brus, responsable des travaux publics

- 1. Ouverture de la réunion
- 2. Adoption de l'ordre du jour
- 3. Dépôt des comptes-rendus des réunions précédentes
- 3.1 Réunion du 25 juillet 2023
- 4. Suivi de la dernière réunion
- 4.1 Groupes électrogènes
- 4.2 Construction d'un entrepôt municipal
- 4.3 Réfection de la route 147
- 4.4 Construction de la nouvelle caserne d'incendie.
- 4.5 Attestation d'assainissement municipal.
- 4.6 Construction d'un abri pour entreposer abrasif et sel
- 4.7 Augmentation de la capacité de l'usine d'épuration.
- 5. Nouveaux points
- 5.1 Ponceau chemin Beaudoin
- 5.2 Travaux d'empierrement des berges de la rivière Coaticook à proximité du pont du chemin de la station.
- 5.3 Vidange des boues de l'usine d'épuration
- 5.4 Prévision d'achats à long terme de la flotte de véhicule de la municipalité
- 5.5 Saison printanière et estivale des travaux de voirie
- 5.6 Horaire des employés affectés au déneigement
- 5.7 Fermeture du fossé projet phase 5
- 5.8 Reconstruction chemin Ive's Hill6. Prochaine réunion
- 6.1 Date de la prochaine réunion
- 7. Levée de la réunion

1. Ouverture de la réunion

Réjean Mégré, président du comité, est absent. Jean-Pierre Charuest agit en son absence.

Norman Scully agit à titre de secrétaire de réunion.

Le quorum ayant été constaté, la réunion est déclarée ouverte.

2. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour de la présente réunion du comité est adopté tel que présenté.

Compte-rendu de la réunion du Comité des travaux publics du 21 mars 2024

3. <u>Dépôt des comptes-rendus des réunions précédentes</u>

3.1 Réunion du 11 septembre 2023

Le compte-rendu de la réunion du 11 septembre 2023 est déposé.

4. Suivi de la dernière réunion

4.1 Groupes électrogènes

L'étude de faisabilité est en marche pour la revision. Le projet consiste à repositionner la génératrice de l'Hotel de ville au garage municipal et faire l'acquisition d'un génératrice pour alimenter l'Hotel de ville et l'église

4.2 Construction d'un entrepôt municipal

Le projet d'étude de faisabilité est en marche il faut maintenant faire le dépôt de notre demande au PRACIM.

4.3 Réfection de la route 147

L'appel d'offres pour les travaux doit être lancé le 28 mars 2024.

L'appel d'offres pour la surveillance des travaux doit être aussi lancé dans la même période et actuellement en attente d'approbation par le MTMD.

Une demande de prix a été faite au laboratoire SOLMATECH et est en revision par le MTMD.

Le rapport final d'étude environnementale phase 2 réalisé par SOLMATCH est en révision par le MTMD et doit être corrigé pour qu'il puisse faire parti des annexez aux appels d'offres de surveillance des travaux et aussi pour celle d'entrepreneur pour la réalisation des travaux.

Les voies de contournement demanderont des ajustements et des travaux qui seront réalisés par la municipalité pour permettre le passage des poids lourds dans les sur les voies proposées.

L'échéancier du projet a été déposé et exposé aux membres du comité.

4.4 Construction de la nouvelle caserne incendie

Un plan de blocage final a été déposé et présenté aux membres du comité. Le dossier est maintenant en mode demande de financement au PRACIM.

4.5 Attestation d'assainissement municipal

La Municipalité a reçu l'attestation et le groupe BRUSER continu son mandat d'accompagnement, pour les améliorations à apporter aux installations d'assainissement.

4.6 Construction d'un abri pour entreposer abrasif et sel

L'enrobé bitumineux posé par l'entreprise Couillard Costruction a montré des non-conformités au niveau de la teneur en liant et au niveau de la compaction en chantier. Un droit de recours a été réalisé par un laboratoire indépendant et la teneur en liant est maintenant conforme. Dans quelques semaines des essais de compaction seront réalisés de nouveau pour confirmer ou infirmer les

Compte-rendu de la réunion du Comité des travaux publics du 21 mars 2024

résultats. Le projet étant complété, la documentation (plan Tqc) sera rassemblée et archivée pour consultation future et référence.

4.7 Augmentation de la capacité de l'usine d'épuration

Le mandat pour la réalisation de plan et devis est en marche pour les citernes pour déphosphatation et une étude sera réalisée pour l'amélioration de la capacité du système tertiaire d'assainissement.

5. <u>Nouveaux points</u>

5.1 Ponceau chemin Beaudoin

Un ponceau sur le chemin Beaudoin doit être remplacé et surdimensionné. Un mandat d'étude doit être donné pour des recommandations. Il faudra une étude hydrologique et une étude pour la reconstruction de l'ouvrage.

5.2 Travaux d'empierrement des berges de la rivière Coaticook à proximité du pont du chemin de la station

Le mouvement des glaces a abimé les berges et le lit de la rivière s'approche de la route. Des travaux d'enrochement seront nécessaires pour empêcher une érosion encore plus importante. Le garde-fou doit aussi être remplacé. Puisque les travaux seront réalisés en bordure de rivière, il faut des autorisations de la MRC ou du ministère de l'Environnement. Les démarches seront entamées dès maintenant

5.3 Vidange des boues de l'usine d'épuration

Un budget est prévu pour le transport des bous de l'usine d'épuration ainsi que pour la vidange des étangs. Les boues seront analysées par Aquatech pour une disposition adéquate dans un site approprié. Le cout des 2 opérations devrait être aux alentours de 30 000\$.

5.4 Prévision d'achats à long terme de la flotte de véhicule de la municipalité

Un document est présenté au comité par le responsable des travaux publics pour expliquer la démarche de renouvellement de la flotte.

5.5 Saison printanière et estivale des travaux de voirie

Des documents sont présentés au comité pour expliquer les démarches des divers travaux à réaliser pendant la saison estivale

5.6 Horaire des employés affectés au déneigement

_L'horaire pour la saison hivernale (déneigement) 2023-2024 était à l'essai une analyse couts/bénéfices sera réalisée pour déterminer le mode de fonctionnement de l'horaire 2024-2025.

5.7 Fermeture du fossé projet phase 5 rue Denise

Le document de la proposition de l'entrepreneur est présenté au comité pour information. Une résolution sera adoptée au prochain conseil de ville pour approuver les travaux.

5.8 Reconstruction chemin Ive's Hill

Les demandes de financements pour la réalisation du projet ayant été refusé. Une solution alternative a été présentée au comité pour exécuter certains travaux en respectant le budget prévu au plan quinquennal, soit 1 065 000\$.

Compte-rendu de la réunion du Comité des travaux publics du 21 mars 2024

Une consultation sera faite auprès de la firme qui a réalisé les plans et devis du projet.

6. <u>Prochaine réunion</u>

6.1 Date de la prochaine réunion

La date de la prochaine réunion sera déterminée ultérieurement par un sondage doodle pour choisir date et heure.

7. <u>Levée de la réunion</u>

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 20h08

Jean-Pierre Charuest	Norman Scully	
Président par intérim	Secrétaire de réunion	